ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
Адреса наручиоца:	ул. Војводе Мишића бр.48 18230 Сокобања
Интернет страница наручиоца:	www.soko-banja.rs
Врста наручиоца:	Здравство
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 5/2016 су радови - Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објеката
Јавна набавка није обликована по партијама
Назив и ознака из општег речника набавки: 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
Одлуком о измени уговора мења се рок завршетка радова.

Првобитна вредност уговора:	10.997.842,00 динара
Измењена вредност уговора:	10.997.842,00 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, али не дуже од 30 календарских дана:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

Остале информације:

Дана 04.04.2017.године извођач радова "Archidesign-ing" доо - Краљево доставио је захтев за продужење рока за извођење радова у дужини од 15 дана за радове на платоу испред објекта "Нови Завод" и на фасади објекта "Вила Бота".Како је уговором о извођењу грађевинско-занатских радова на текућем одржавању објеката бр. 02-26/5/19 од 27.12.2017. године, чланом 6. предвиђено да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача, али не дуже од 30 календарских дана, а на захтев за продужење рока стручни надзор је дао сагласност , комисија за јавне набавке је одобрила продужетак рока за завршетак радоваи то за 15 дана у односу на уговорени број дана.